

E.7 Inbetriebsetzungsprotokoll

Vom Betreiber der Übergabestation auszufüllen

Ident.-Nr.

Anlagenanschrift

Flurnummer

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Anlagenbetreiber

Firma

Vorname, Nachname

Telefon

E-Mail

Anlagenerrichter

Firma

Vorname, Nachname

Telefon

E-Mail

Messstellenbetrieb

Die Bereitstellung der Messeinrichtung erfolgt durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber oder durch einen anderen Messstellenbetreiber - MSB - (In diesem Fall bitte die MSB-ID laut MSB-Rahmenvertrag angeben):

Stationsdaten

 Stich Doppelstich Einschleifung Einspeiser Bezugskunde Mischanlagen/ Speicher

Tonfrequenzsperrern

In der Anschlusszusage gefordert:

Ja Nein

Eingebaut:

Ja Nein

Prüfprotokoll liegt vor:

Ja Nein

Dokumentation

Übergabe der aktualisierten Projektunterlagen
mindestens 2 Wochen vor Inbetriebsetzung der
Übergabestation an den Netzbetreiber erfolgt:

Ja Nein

<input type="checkbox"/>	Inbetriebsetzungsauftrag (E.5) vorhanden	<input type="checkbox"/>	Bestätigung nach DGUV Vorschrift 3
<input type="checkbox"/>	netzvertriebliche Voraussetzung erfüllt*	<input type="checkbox"/>	Bei Erzeugungsanlagen: Einrichtung zum Netzsicherheitsmanagement geprüft
<input type="checkbox"/>	Netzführungsvereinbarung vorhanden	*Notwendig hierfür sind Netzanschlussvertrag, vorhandener Stromlieferant und vorhandener Direktvermarkter	
<input type="checkbox"/>	Übersichtsplan, ggf. Schaltpläne Sekundärtechnik	Bei Fernwirkanlage:	
<input type="checkbox"/>	Prüfprotokoll des Übergabeschutzes und bei Erzeugungs- anlagen des übergeordneten Entkopplungsschutz	<input type="checkbox"/>	Messwertübertragung geprüft
<input type="checkbox"/>	Schutz mit Schalterauslösung geprüft	<input type="checkbox"/>	Meldung geprüft
<input type="checkbox"/>	Konformitätsbescheinigung der Wandler	<input type="checkbox"/>	Fernsteuerung geprüft (inkl. Not-Aus LS)
<input type="checkbox"/>	Protokoll der Erdungsmessung	<input type="checkbox"/>	Bei Erzeugungsanlagen: Messwertübertragung P,Q geprüft

Die von mir/uns ausgeführte Installation der Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, der VDE-AR-N 4110 und nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, geprüft und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Übergabestation nach DGUV Vorschrift 3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt. Die Übergabestation gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN/VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die abgeschlossene elektrische Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten. Der Anlagenbetreiber gibt dem Netzbetreiber die Erlaubnis, die Anlage bis zum Übergabeschalter unter Spannung zu setzen. Vor dem Einschalten des vorgelagerten Schalters ist der Übergabeschalter in der Übergabestation auszuschalten.

Sonstige Bemerkungen

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: um:

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Netzbetreiber

Bei Erzeugungsanlagen mit vorliegendem Anlagenzertifikat: Der Netzbetreiber erteilt mit Unterzeichnung die Erlaubnis zur Zuschaltung und eine vorübergehende Betriebserlaubnis bis zur Vorlage der Konformitätserklärung beim Netzbetreiber. Bei Erzeugungsanlagen mit Anlagenzertifikat A oder B ist die Konformitätserklärung 12 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit beim Netzbetreiber nachzureichen. Bei Erzeugungsanlagen mit Anlagenzertifikat C ist die erweiterte Konformitätserklärung maximal 12 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit beim Netzbetreiber nachzureichen. Bei Erzeugungsanlagen mit Anlagenzertifikat B unter Auflagen ist die Konformitätserklärung maximal 18 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit beim Netzbetreiber nachzureichen.

Bei Erzeugungsanlagen mit vorliegender Prototypenbestätigung: Der Netzbetreiber erteilt mit Unterzeichnung die Erlaubnis zur Zuschaltung und eine vorübergehende Betriebserlaubnis bis zur Erstellung des Einheitszertifikates, des Anlagenzertifikates und der Konformitätserklärung. Das Einheitszertifikat ist innerhalb von 2 Jahren nach Inbetriebsetzung der ersten EZE dieses Prototyps in Deutschland zu erstellen. Ab dem Ausstellungsdatum des Einheitszertifikates sind Anlagenzertifikat und Konformitätserklärung innerhalb von 12 Monaten beim Netzbetreiber nachzureichen.

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ort, Datum	Netzbetreiber	